

Pergunta	Sim / Não
Por favor indique se houve alguma alteração das datas previstas? (Sim ou Não)	Não

(Caso tenha indicado na opção que sim, favor preencher as novas datas de início e término nos campos das células em amarelo. Caso tenha indicado a opção não, não é necessário o preenchimento, pois serão consideradas as datas previstas)



Preenchimento obrigatório.

Mês de referência	ago/26
ID	OBR-00000090
Nome do Projeto	Construção e Equipagem de UBS - Abaeté
Estimativa máxima de término FGV	16/01/2026

		Datas iniciais de referência 'avanço físico previsto' do projeto			Mês de referência da última reprogramação (novembro/25)			Datas atuais de referência 'avanço físico realizado' do projeto			Justificativa da reprogramação
ID	Marcos principais	Previsão de Início (Linha de Base)	Previsão de Término (Linha de Base)	Duração (Linha de Base)	Início (Último informado)	Término (Último informado)	Duração (Último informado)	Início Reprogramado	Término Reprogramado	Duração Reprogramada	
Início do projeto		15/09/2023	-		15/09/2023						
Etapa 1 - Desenvolvimento		15/09/2023	29/02/2024	167	15/09/2023	05/06/2024	264				
1 - Contratações preliminares		15/09/2023	29/02/2024	167	15/09/2023	05/06/2024	264				
1.1	Obtenção de licenças para contratação	15/09/2023	31/01/2024	138	15/09/2023	05/06/2024	264			0	
1.2	Contratação da empresa para realização de estudos preliminares (sondagem e etc)	15/09/2023	01/10/2023	16	15/09/2023	01/10/2023	16			0	
1.3	Contratação da empresa projetista	01/12/2023	02/01/2024	32	01/12/2023	02/01/2024	32			0	
1.4	Contratação da empresa executora (empiteira)	01/02/2024	29/02/2024	28	01/03/2024	05/06/2024	96			0	
2 - Desenvolvimento da Engenharia		02/10/2023	22/03/2024	172	02/10/2023	22/03/2024	172				
2.1	Estudos preliminares	02/10/2023	31/10/2023	29	02/10/2023	31/10/2023	29			0	
2.2	Elaboração do projeto cabível (SES + fundação)	03/01/2024	15/01/2024	12	03/01/2024	15/01/2024	12			0	
2.3	Obtenção de licenças para implantação	01/03/2024	22/03/2024	21	01/03/2024	22/03/2024	21			0	
Etapa 2 - Implantação da Obra		23/03/2024	02/01/2025	285	06/06/2024	30/12/2025	297				
3 - Execução da obra		23/03/2024	31/03/2024	8	06/06/2024	30/12/2025	14				
3.1	Vistoria cautelar/mobilização da obra	01/04/2024	30/11/2024	243	06/06/2024	20/06/2024	14	06/06/2024		-45.449	
3.2	Execução da Obra	16/08/2024	16/08/2024	0	21/06/2024	30/12/2025	557			0	
3.3	Marco de acompanhamento intermediário da obra (50% de conclusão da obra)	01/12/2024	16/12/2024	15	19/02/2025	19/02/2025	0			0	
3.4	Obtenção de licenças para operação	01/12/2024	02/01/2025	32	22/10/2025	04/11/2025	13			0	
3.5	Entrega e instalação dos equipamentos (se aplicável)	16/12/2024	30/12/2024	14	16/11/2025	30/11/2025	14			0	
3.6	Desmobilização da obra	-	02/01/2025	475	22/10/2025	29/12/2025	68			0	
Conclusão da iniciativa		-	02/01/2025	475		30/12/2025	837	-			

Atenção: datas inconsistentes

